



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA PARA RESERVATÓRIO - COMUNIDADE LINHA	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA PARA RESERVATÓRIO - COMUNIDADE LINHA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
1.	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA	25.449,56	% Período:	38,79%	61,21%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.537,38	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	292,97	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA	7.040,95	% Período:	100,00%											
1.4.	SUPRAESTRUTURA	13.011,27	% Período:		100,00%										
1.5.	LAJE	2.566,99	% Período:		100,00%										
2.	-	-	% Período:												
3.	-	-	% Período:												
4.	-	-	% Período:												
5.	-	-	% Período:												
6.	-	-	% Período:												
Total: R\$ 25.449,56				%:	38,79%	61,21%									
Período:	Repass:			-	-										
	Contrapartida:			9.871,30	15.578,26										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			9.871,30	15.578,26										
	%:			38,79%	100,00%										
Acumulado:	Repass:			-	-										
	Contrapartida:			9.871,30	25.449,56										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			9.871,30	25.449,56										
	%:			38,79%	100,00%										

TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR
Local

quarta-feira, 18 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN CARLOS DE LIMA
CREA/CAU: PR-167397/D
ART/RRT: 1720245346493