

PAM 2024	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID								CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																
Município:	TRES BARRAS DO PARANA				SAM	60	Edital no Município	Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	78	Repasso do Concedente		R\$	700.000,00	83,96%	
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA				LOTE nº	1	Data	18/11/2024	Dias	70	Data	06/02/2025	Síglia	PAM	Nº	-	nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	133.743,43	16,04%
Quantidade:	272,93		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	833.743,43	100,00%	
GRUPO	SERVIÇOS			Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL	% S/
ITEM	ok			6	1	2	3	4	5	6												ITEM (R\$)	TOTAL		
	Número de DIAS de cada ETAPA:			180	30	30	30	30	30	30															
	Data Início				6/2/25	9/3/25	9/4/25	10/5/25	10/6/25	11/7/25															
	Data Fim				8/3/25	8/4/25	9/5/25	9/6/25	10/7/25	10/8/25															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			%	100,00																	1	38.678,22	4,64	
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS			%	28,83			71,17														2	10.674,52	1,28	
3	FUNDACOES			%	100,00																	1	16.395,84	1,97	
4	ESTRUTURAS			%	21,58	57,27	20,25	0,90														4	144.868,58	17,38	
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS			%		77,41	22,59															2	46.372,77	5,56	
6	COBERTURA			%	0,61		99,39															2	90.516,33	10,86	
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS			%				100,00														1	72.889,36	8,74	
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO			%	5,53			79,38		15,09												3	33.548,85	4,02	
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS			%		7,73	2,51	67,61		22,14												4	31.727,42	3,81	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			%		1,12	11,93	2,29	46,01	38,65												5	217.388,42	26,07	
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS			%	2,39		2,35			95,26												3	43.380,04	5,20	
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)			%						100,00												1	87.303,08	10,47	
TOTAIS																						833.743,43	100,00		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																									
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (RS)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL	% S/	
			R\$	1	2	3	4	5	6													ITEM	ITEM		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	32.473,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	32.473,72	3,89%		
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	6.204,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.204,50	0,74%		
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	2.583,58	-	-	6.378,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8.962,19	1,07%		
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	493,62	-	-	1.218,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.712,33	0,21%		
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	13.765,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13.765,73	1,65%		
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	2.630,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.630,11	0,32%		
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	26.250,74	69.655,79	24.628,27	1.094,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	121.629,75	14,59%		
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	5.015,52	13.308,58	4.705,53	209,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	23.238,83	2,79%		
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	30.137,24	8.796,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	38.933,97	4,67%		
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	5.758,08	1.680,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.438,80	0,89%		
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	466,15	-	75.530,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	75.996,32	9,12%		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	89,06	-	14.430,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14.520,01	1,74%		
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	61.196,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	61.196,95	7,34%		
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	11.692,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.692,41	1,40%		
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	1.556,97	-	-	22.358,52	-	4.251,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	28.167,17	3,38%		
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	297,48	-	-	4.271,87	-	812,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5.381,68	0,65%		
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	2.059,23	669,94	18.011,16	-	5.897,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	26.637,93	3,19%		
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	393,44	128,00	3.441,25	-	1.126,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5.089,50	0,61%		
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	2.049,57	21.765,31	4.177,52	83.975,60	70.548,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	182.516,47	21,89%		
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	391,59	4.158,52	798,16	16.044,55	13.479,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	34.871,95	4,18%		
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	870,45	-	856,74	-	-	34.694,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	36.421,31	4,37%		
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	166,31	-	163,69	-	-	6.628,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6.958,73	0,83%		
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	73.298,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	73.298,52	8,79%		
12C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	14.004,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.004,56	1,68%		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	77.967,34	103.901,83	132.247,16	113.217,71	83.975,60	188.690,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	700.000,03	83,96%		
C		CONTRAPARTIDA	R\$	14.896,60	19.851,69	25.267,41	21.631,60	16.044,55	36.051,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	133.743,41	16,04%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	92.863,94	123.753,52	157.514,57	134.849,31	100.020,15	224.741,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	833.743,44	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	11,14%	14,84%	18,89%	16,17%	12,00%	26,96%													833.743,44	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	11,14%	25,98%	44,87%	61,05%	73,04%	100,00%													CORRIGIR	OK		
Resp. Técnico:				Assinatura:					Prefeito:					Assinatura:					data:						
CAMILA CRISTINA THEISEN - CREA PR 184.633/D - ART/RRT Nº 1720243844305									GERSO FRANCISCO GUSO																
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE																						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		18/11/2024 - seg	