

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										RECAPE - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																															
Município:	TRES BARRAS DO PARANA			SAM	66	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	67	Repasse do Concedente			R\$	353.224,84	100,00%																	
Projeto :	RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	22/08/2025	Dias	30	Data	01/10/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS			Contrapartida do Proponente	R\$	-																			
Quantidade:	3.059,56		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	353.224,84	100,00%																	
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	ok	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL																			
	6		1	2	3	4	5	6																																		
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		180	30	30	30	30	30																																		
	Data Início			1/10/25	1/11/25	2/12/25	2/1/26	2/2/26	5/3/26																																	
	Data Fim			31/10/25	1/12/25	1/1/26	1/2/26	4/3/26	4/4/26																																	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%		100,00																																						
2	TERRAPLENAGEM	%																																								
3	DRENAGEM	%																																								
4	BASE / SUB-BASE	%																																								
5	REVESTIMENTO	%					16,33	41,83	41,83																																	
6	MEIO-FIO E SARJETA	%		39,46	60,54																																					
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%		0,45	8,38	91,17																																				
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%																																								
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																																								
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																																								
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%					21,54	42,86	35,60																																	
TOTAIS																							353.224,84	1,00																		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																																										
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM																			
			R\$	1	2	3	4	5	6																																	
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.623,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.623,68	1,03%																			
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																				
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																				
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																				
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																				
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																				
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																				
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																				
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	49.336,14	126.381,44	126.381,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	302.099,02	85,53%																			
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																				
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	1.035,85	1.589,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.624,85	0,74%																			
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																				
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	81,10	1.524,77	16.588,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18.194,52	5,15%																			
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																				
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	10.677,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.677,47	3,02%																			
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																				
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																				
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																				
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																				
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																				
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	-	3.448,09	6.859,93	5.697,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16.005,30	4,53%																			
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																				
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	4.740,63	3.113,77	16.588,65	52.784,23	133.241,37	142.756,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		353.224,84	100,00%																			
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																				
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO																						R\$	4.740,63	3.113,77	16.588,65	52.784,23	133.241,37	142.756,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		353.224,84	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %																						R\$	1,34%	0,88%	4,70%	14,94%	37,72%	40,42%													353.224,84	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %																						R\$	1,34%	2,22%	6,92%	21,86%	59,58%	100,00%													OK	OK
Resp. Técnico:			Assinatura:							Prefeito(a):							Assinatura:							data:																		
JEAN CARLOS DE LIMA - CREA PR-167397/D - ART/RRT Nº 1720254706855										GERSO FRANCISCO GUSSO																																
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE									Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						18/08/2025 - seg																					