

PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																
Município:	TRES BARRAS DO PARANA			SAM	64	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	82	Repasso do Concedente		R\$	1.500.000,00	74,40%			
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICI			LOTE nº	1	Data	13/01/2026	Dias	70	Data	03/04/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	300	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	516.241,21	25,60%			
Quantidade:	1.336,84 m2			CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	2.016.241,21	100,00%			
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	ok	Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL			
	10		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
	300		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30															
	Data Início		3/4/26	4/5/26	4/6/26	5/7/26	5/8/26	5/9/26	6/10/26	6/11/26	7/12/26	7/1/27															
	Data Fim		3/5/26	3/6/26	4/7/26	4/8/26	4/9/26	5/10/26	5/11/26	6/12/26	6/1/27	6/2/27															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	98,90			1,10															2	21.110,55	1,05				
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	38,10					61,90													2	14.533,43	0,72				
3	FUNDACOES	%	100,00																		1	53.513,50	2,65				
4	ESTRUTURAS	%		31,27	68,73																2	259.944,69	12,89				
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%			68,98							31,02									2	166.635,00	8,26				
6	COBERTURA	%				43,23	49,81						6,97								3	408.884,87	20,28				
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%								85,81		12,57	1,62								3	157.285,10	7,80				
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%						16,14			83,86										2	231.178,15	11,47				
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%		7,97				88,87					3,16								3	177.472,58	8,80				
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%		15,91						22,14	27,53	21,97	12,45								5	523.811,95	25,98				
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%											100,00								1	1.871,39	0,09				
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%																				-	-				
TOTAIS																						2.016.241,21		99,99			
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																											
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E	TESOURO	R\$	15.531,83	-	-	173,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15.705,37	0,78%				
1C	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$	5.345,45	-	-	59,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5.405,18	0,27%				
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E	TESOURO	R\$	4.119,24	-	-	-	-	6.693,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10.812,27	0,54%				
2C	ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$	1.417,68	-	-	-	-	2.303,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.721,16	0,18%				
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	39.811,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39.811,83	1,97%				
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	13.701,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13.701,67	0,68%				
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	-	60.469,79	132.918,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	193.388,09	9,59%				
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	20.811,33	45.745,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	66.556,60	3,30%				
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E	TESOURO	R\$	-	-	85.510,61	-	-	-	-	-	38.458,93	-	-	-	-	-	-	-	-	2	123.969,54	6,15%				
5C	FECHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	29.429,40	-	-	-	-	-	13.236,06	-	-	-	-	-	-	-	-	2	42.665,46	2,12%				
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	131.490,75	151.514,27	-	-	-	-	21.188,39	-	-	-	-	-	-	-	3	304.193,41	15,09%				
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	45.253,96	52.145,27	-	-	-	-	7.292,21	-	-	-	-	-	-	-	3	104.691,44	5,19%				
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	100.412,87	-	14.707,21	1.893,53	-	-	-	-	-	-	-	3	117.013,61	5,80%				
7C	ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	34.558,17	-	5.061,65	651,68	-	-	-	-	-	-	-	3	40.271,50	2,00%				
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	27.756,32	-	144.230,65	-	-	-	-	-	-	-	-	2	171.986,97	8,53%				
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	9.552,63	-	49.638,54	-	-	-	-	-	-	-	-	2	59.191,17	2,94%				
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP,	TESOURO	R\$	-	10.517,02	-	-	-	-	117.338,93	-	-	-	4.176,31	-	-	-	-	-	-	3	132.032,26	6,55%				
9C	INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	3.619,55	-	-	-	-	40.383,46	-	-	-	1.437,32	-	-	-	-	-	-	3	45.440,33	2,25%				
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS,	TESOURO	R\$	-	62.012,55	-	-	-	-	-	86.260,22	107.267,80	85.630,29	48.523,55	-	-	-	-	-	-	5	389.694,41	19,33%				
10C	IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E	CONTRAPARTIDA	R\$	-	21.342,29	-	-	-	-	-	29.687,39	36.917,37	29.470,59	16.699,91	-	-	-	-	-	-	5	134.117,55	6,65%				
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO,	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.392,24	-	-	-	-	-	-	-	1	1.392,24	0,07%				
11C	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479,15	-	-	-	-	-	-	-	1	479,15	0,02%				
12T	DIVERSOS (LIMPEZA ENSAIOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
12C	TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	59.462,90	132.999,36	218.428,91	131.664,29	151.514,27	151.788,28	186.673,09	251.498,45	138.796,43	77.174,02	-	-	-	-	-	-	-	10	1.500.000,00	74,40%				
C		CONTRAPARTIDA	R\$	20.464,80	45.773,17	75.174,67	45.313,69	52.145,27	52.239,57	64.245,56	86.555,91	47.768,30	26.560,27	-	-	-	-	-	-	-	10	516.241,21	25,60%				
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	79.927,70	178.772,53	293.603,58	176.977,98	203.659,54	204.027,85	250.918,65	338.054,36	186.564,73	103.734,29	-	-	-	-	-	-	-	10	2.016.241,21	100,00%				
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	3,96%	8,87%	14,56%	8,78%	10,10%	10,12%	12,44%	16,77%	9,25%	5,14%									2.016.241,21	100,00%				
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	3,96%	12,83%	27,39%	36,17%	46,27%	56,39%	68,84%	85,60%	94,86%	100,00%									OK	CORRIGIR				
Resp. Técnico:				Assinatura:					Prefeito:					Assinatura:					data:								
CAMILA CRISTINA THEISEN - CREA PR-184.633/D - ART/RRT Nº 1720254674392									GERSO FRANCISCO GUSO																		
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE									Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025																		
																						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				13/01/2026 - ter	