

PAM
2024

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

CONSTRUÇÃO CIVIL

- EDITAL DE LICITAÇÃO

- ANEXO IV

Município:	TRES BARRAS DO PARANA	SAM	57	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	Convênio	Prazo do Projeto	Repasso do Concedente						R\$	300.000,00	83,39%						
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - PINTURA EXTERNA E SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA	LOTE nº	1	Data	28/05/2024	Dias	70	Data	16/08/2024	Sigla	PAM	nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	R\$	59.771,21	16,61%				
Quantidade:	1.891,30	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															Valor Total	359.771,21	100,00%				
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL			
			6	1	2	3	4	5	6															
	Número de DIAS de cada ETAPA:	180	30	30	30	30	30	30																
	Data Início		16/8/24	16/9/24	17/10/24	17/11/24	18/12/24	18/1/25																
	Data Fim		15/9/24	16/10/24	16/11/24	17/12/24	17/1/25	17/2/25																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	68,37	6,33	6,33	6,33	6,33	6,31																
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%																						
3	FUNDACOES	%																						
4	ESTRUTURAS	%																						
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%																						
6	COBERTURA	%	4,44	95,56																				
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%																						
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%																						
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%																						
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%		44,22	26,78	4,00	5,00	20,00																
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%																						
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%																						
TOTAIS																			359.771,21	100,00				
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																								
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R\$)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
			R\$	1	2	3	4	5	6															
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	27.292,43	2.526,86	2.526,86	2.526,86	2.526,86	2.518,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	39.918,73	11,10%	
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	5.437,67	503,44	503,44	503,44	503,44	501,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7.953,30	2,21%	
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	3.718,95	80.041,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	83.760,05	23,28%	
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	740,95	15.947,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16.688,13	4,64%	
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	77.969,25	47.218,82	7.052,85	8.816,06	35.264,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	176.321,22	49,01%	
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	15.534,39	9.407,75	1.405,19	1.756,49	7.025,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	35.129,78	9,76%	
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	31.011,38	160.537,20	49.745,68	9.579,70	11.342,92	37.783,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	300.000,00	83,39%	
C		CONTRAPARTIDA	R\$	6.178,63	31.985,01	9.911,20	1.908,64	2.259,93	7.527,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	59.771,21	16,61%	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	37.190,01	192.522,21	59.656,88	11.488,34	13.602,85	45.310,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	359.771,21	100,00%	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	10,34%	53,51%	16,58%	3,19%	3,78%	12,59%															
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	10,34%	63,85%	80,43%	83,62%	87,41%	100,00%															
Resp. Técnico:			Assinatura:					Prefeito:					Assinatura:					data:						
ANDRÉ ANTÔNIO BRANDINI FONGARO - CAU NºA299311-2 - ART/RRT Nº 14280352			GERSO FRANCISCO GUSO																					
Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração - Planilha de USO EXCLUSIVO para CONVÊNIO com a SECID e PARANACIDADE																		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):					28/05/2024 - ter	